รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM)

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ชื่อ – สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาด ไร่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	แผนดำเนินการขุดสระน้ำ		ผลการดำเนินการขุด		หมายเหตุ
							ว/ด/ป เริ่มงาน	ว/ด/ป คาดการณ์ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	นพค.11 สนภ.1 นทพ.	นายฉัตรชัย สวัสดิ์วนาทร	15 ไร่	4	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์	19-มี.ค.-64		/		
2	นพค.11 สนภ.1 นทพ.	นางจำเริญ วรรณากาญจน์	10 ไร่	3	ด่านแม่แฉลบ	ศรีสวัสดิ์	15-มี.ค.-64		/		
3	นพค.11 สนภ.1 นทพ.	น.ส.วันทนา สุวรรณ์	15 ไร่	2	ท่ากระดาน	ศรีสวัสดิ์	11-มิ.ย.-64		/		
4	นพค.11 สนภ.1 นทพ.	นางระบียบ หงส์สกุล	15 ไร่	2	นาสวน	ศรีสวัสดิ์	รอเก็บผลผลิต				
5	นพค.11 สนภ.1 นทพ.	นายสุวัฒน์ เทียนชัย	15 ไร่	2	หนองเป็ด	ศรีสวัสดิ์	15-มี.ค.-64			/	
6	นพค.11 สนภ.1 นทพ.	นายสุรัตน์ อสิพงษ์	15 ไร่	2	ปรังเผล	สังขละบุรี	25-ก.พ.-64	16-เม.ย.-64		/	
7	นพค.11 สนภ.1 นทพ.	นายสุวิทย์ ราชสุภา	15 ไร่	3	หนองลู	สังขละบุรี	25-ก.พ.-64	16-เม.ย.-64		/	
8	นพค.12 สนภ.1 นทพ.	นายอนวัจน์ แม้นทิม	15 ไร่	2	เขาน้อย	ท่าม่วง	14-ก.ค.-64			/	
9	นพค.12 สนภ.1 นทพ.	นายชานุ อารีย์ชน	15 ไร่	3	พังตรุ	ท่าม่วง	29-เม.ย.-64		/		
10	นพค.12 สนภ.1 นทพ.	นายชัยยา กลีบเมฆ	15 ไร่	7	รางสาลี่	ท่าม่วง	6-มิ.ย.-64		/		
11	นพค.12 สนภ.1 นทพ.	นายพัชรพล ดวงผาสุข	15 ไร่	7	หนองตากยา	ท่าม่วง	2-ส.ค.-64		/		
12	นพค.12 สนภ.1 นทพ.	นายพีรพงศ์ ว่องวงษ์ศาโรจน์	15 ไร่	1	เขาสามสิบหาบ	ท่ามะกา	18-พ.ค.-64				
13	นพค.12 สนภ.1 นทพ.	ศูนย์การเรียนรู้ Earth safe ไร่รักกาญจน์	15 ไร่	3	ยางม่วง	ท่ามะกา	25-มิ.ย.-64				
14	นพค.13 สนภ.1 นทพ.	นายสุเทพ สิงห์คลี	15 ไร่	8	จรเข้เผือก	ด่านมะขามเตี้ย					
15	นพค.13 สนภ.1 นทพ.	นายธนภัทร์ ทิพยทัศน์	15 ไร่	7	ท่าเสา	ไทรโยค					
16	นพค.13 สนภ.1 นทพ.	นายสมบัติ สวัสดิ์ผล	15 ไร่	6	วังกระแจะ	ไทรโยค					
17	นพค.14 สนภ.1 นทพ.	นายมาโนช แย้มชื่น	15 ไร่	3	วังเย็น	เมืองกาญจนบุรี	18-พ.ค.-64			/	
18	นพค.15 สนภ.1 นทพ.	นางเงินยวง คิ้ววงค์งาม	10 ไร่	4	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ	14-มิ.ย.-64				
19	นพค.15 สนภ.1 นทพ.	นายสุชิน บัวสองสี	15 ไร่	11	หนองประดู่	เลาขวัญ	14-มิ.ย.-64				

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	ชื่อ – สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาด ไร่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	แผนดำเนินการขุดสระน้ำ		ผลการดำเนินการขุด		หมายเหตุ
							ว/ด/ป เริ่มงาน	ว/ด/ป คาดการณ์ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
20	นพค.15 สนภ.1 นทพ.	นายชาญชัย เกศศิริตระกูล	15 ไร่	6	หนองฝ้าย	เลาขวัญ	11-มิ.ย.-64		/		
21	นพค.15 สนภ.1 นทพ.	นายดำรงค์ ปิ่นเสือ	10 ไร่	10	หนองโสน	เลาขวัญ	14-มิ.ย.-64				
22	นพค.15 สนภ.1 นทพ.	บ้านสวนนางไพร(นางสำเนียง แก้วดอนไพร)	15 ไร่	2	สมเด็จเจริญ	หนองปรือ	11-มิ.ย.-64		/		
23	นพค.15 สนภ.1 นทพ.	นางวงพกา ทัศนา	15 ไร่	5	หนองปลาไหล	หนองปรือ	5-ก.ค.-64				
24	นพค.16 สนภ.1 นทพ.	นายมนัส ป้องกัน	15 ไร่	10	ช่องด่าน	บ่อพลอย				/	
25	นพค.16 สนภ.1 นทพ.	นางมาลัย ผิวหอม	15 ไร่	5	หนองกร่าง	บ่อพลอย					
26	นพค.16 สนภ.1 นทพ.	นายทศพร อดุลยธรรม	15 ไร่	1	หลุมรัง	บ่อพลอย					
27	นพค.16 สนภ.1 นทพ.	นางสาวปัทมา ปทุมสูตร	15 ไร่	11	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	30-เม.ย.-64			/	

<u>หมายเหตุ</u> หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการปรับพื้นที่ (ขุดสระน้ำ)